



इच्छाकामना गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

कुरिनटार, चितवन

आ.व.२०७९/८० को बार्षिक


प्रगति समीक्षा कार्यक्रम

मिति: २०८० असोज २४ गते

प्रस्तुतकर्ता

जगतप्रसाद भुसाल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



परिचय:

- ❖ त्रिशुली नदीको काखमा अवस्थित प्राकृतिक छटासँगै भरिपूर्ण सुन्दर गाउँपालिका हो । सङ्घीयताको कार्यान्वयन सँगसँगै चितवन जिल्लामा एक महानगर, पाँच नगरपालिका र एक मात्र गाउँपालिकाको व्यवस्था भएको छ ।
- ❖ लामो झरना जलविरे, सिराईचुली, हातिवाड, ऐतिहासिक क्षेत्र उपरदाङगढी, धार्मिक क्षेत्र इच्छाकामना माईको मन्दिर, जलविरे मन्दिर, मनकामना केवलकारको सब स्टेशन, त्रिशुली नदी, मुग्लिङ बजार भएकाले पर्यटन विकासका लागि प्रचुर सम्भावनायुक्त गाउँपालिका हो ।
- ❖ गाउँपालिकाको पूर्वमा धादिङ जिल्ला पश्चिममा तनहुँ तथा भरतपुर महानगरपालिका, उत्तरमा गोरखा जिल्ला दक्षिणमा कालिका नगरपालिका रहेका छन् ।
- ❖ राजधानी काठमाण्डौदेखि करिब १०० कि.मि. दक्षिण पश्चिममा रहेको गाउँपालिका समुन्द्री सतहदेखि करिब २५० मि.उचाइदेखि १९४५ मि.उचाइमा अवस्थित छ ।
- ❖ २७°४९'१२" उत्तरीअक्षांशमा र ८४°३४'१२" पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित रहेको गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १६६.६७ वर्ग किलोमिटर रहेको ।
- ❖ वि.स. २०७८ को जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या २७,६४३ रहेको जसमध्ये ५०.७% पुरुष र ४९.३% महिला छन् ।
- ❖ साविक दारिचोक, चण्डिभञ्ज्याङ, काउले र दाहाखानी गा.वि.स. हरूलाई एकीकरण गरी ७ वटा वडाहरू रहेको ।
- ❖ गाउँपालिकामा जनजातीहरूमा (गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार, थकाली) अति सिमान्तकृत चेपाङ, अल्पसंख्यक मुस्लिम तथा खस आर्यमा ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी र दलित बसोबास गर्दछन् ।
- ❖ विभिन्न जातजाति एवम् भाषा, धर्म र संस्कृति तथा प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण गाउँपालिकाको विकासको सम्भावना प्रशस्तै रहेको छ ।

बजेट सम्बन्धी विवरण

तीन आर्थिक वर्षको यथार्थ कुल बजेट र खर्च

आ.व.	बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)
२०७७/०७८	६७,६४,५१	५३,७९,९८
२०७८/०७९	८३,६४,०४	५६,५४,८४
२०७९/०८०	७७,५९,९४	६१,२८,९७

तीन आर्थिक वर्षको आन्तरिक आय

आ.व.	आय (रु. हजारमा)
२०७७/०७८	७,५७,५५,२९५
२०७८/०७९	९,०५,२८,२८०
२०७९/०८०	७,६०,३६,६१२



आ.व. २०७९/०८० को भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

सि.नं.	विवरण	विनियोजित बजेट रु. हजारमा	खर्च रु. हजारमा	भौतिक प्रगति प्रतिशत	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	चालु	४४,९९,८१	३७,११,७७	८२.६३	८२.६३
२	पूँजित	३२,६८,१३	२४,१७,१०	७३.९६	७३.९६
	कुल जम्मा	७७,५९,९४	६१,२८,८७	७८.९८	७८.९८

सुशासन र पारदर्शिता सम्बन्धी सूचकहरू

	सूचकहरू
१	हेल्प डेक्स भएको, दर्ता तथा चलानी शाखाले कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको
२	नागरिक वडापत्र भएको, Web-Site मा पनि उपलब्ध रहेको
३	गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको। वासु पण्डित, शाखा अधिकृत, सातौँ, ९८५५०१७१०९
४	सूचना अधिकारी तोकिएको। ई.कमल राजत, इन्जिनियर, ९८५५०९२२०७
५	सार्वजनिक सुनुवाई भएको- २ (दुई) पटक
६	सामाजिक परीक्षण गरेको, ५० विद्यालयमध्ये ४९ वटाले गरेको
७	सार्वजनिक परीक्षण गरेका योजना संख्या: भुक्तानीका लागि पेश भएका सम्पूर्णमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको
८	उजुरी पेटीकाको व्यवस्था भएको र समय-समयमा खोली उजुरीहरूको फर्स्यौट गर्ने गरिएको
९	निर्मित कानून संख्या, ऐन-२ र कार्यविधि- १० गरी जम्मा १२ वटा कानूनको निर्माण गरी सम्पूर्णलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा लिएको

बेरुजुको अवस्था

आ.व. २०७७/०७८ सम्मको बेरुजु रकम- (रु. हजारमा) ८,३३,७१

१) आ.व.२०७८/०७९ सम्मको थप बेरुजु (रु. हजारमा) १,३५,०५ सहितको कुल बेरुजु (रु. हजारमा) ९,६८,७६

२) आ.व.२०७८/०७९ को कुल फर्स्यौट रकम र प्रतिशत - शुन्य

३) हाल कायम कूल बेरुजु रकम (रु. हजारमा) ९,६८,७६

४) आ.व. २०७८/०७९ को खर्चको अनुपातमा बेरुजु प्रतिशत - २.३९%

भौतिक प्रगति (पन्ध्रौ आवधिक योजनामा आधारित)

सि.नं	सूचक	ईकाई	अघिल्लो आ.व. सम्मको अवस्था	चालु आ.व. को थप प्रगति	कैफियत
१	नयाँ स्थानीय सडक निर्माण (Track Opening)	कि.मी.	२१९	३	
२	नियमित आवधिक मर्मत	कि.मी.	१७०	२५	
३	स्तरोन्नती ग्राभेल कालोपत्रे	कि.मी. कि.मी.	४०.७ ४.१५	०.५ ०.५	
४	सडक यातायातको कुल लम्बाई	कि.मी.	३४८	३	
५	स्थानीय सडक पुल निर्माण सम्पन्न	वटा	४		
६	विस्थापित तुराईन	वटा	५	०	
७	झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न	वटा	२	२	
८	स्यानीटरी ल्याण्डफिल साइटको निर्माण	वटा		१	
९	औद्योगिक ग्राम (जग्गा व्यवस्थापन/DPR ?/ निर्माण)	वटा			स्थान छनोट भएको

क्रमश... भौतिक प्रगति (पन्ध्रौ आवधिक योजनामा आधारित)

सि.नं	सूचक	ईकाई	अघिल्लो आ.व. सम्मको अवस्था	चालु आ.व. को थप प्रगति	कैफियत
१०	गा.पा.को केन्द्रबाट वडा कार्यालयसम्म सडक यातायात जोडिएका वडा	वटा	७		
११	उत्पादित विद्युत क्षमता	कि.वा.	०		
१२	विद्युत सेवा पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	७०	३	
१३	स्वस्थ खानेपानी सुविधा पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	५५	४	
१४	१ घर १ धारा पुगेको जनसंख्या	प्रतिशत	४५	५	
१५	विद्यालयको संख्या (सरकारी, सामुदायिक, निजी)	वटा	५६		
१६	स्वास्थ्य संस्थाको संख्या (अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उप स्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद सेवा केन्द्र, क्लिनिक, बर्थिङ सेन्टर)	वटा	१०	१	
१७	रोजगारी सिर्जना (स्थानीय तहको सबै कार्यक्रमबाट)	प्रतिशत	३२	७	

10

क्रमश... भौतिक प्रगति (पन्ध्रौ आवधिक योजनामा आधारित)

सि.नं	सूचक	ईकाई	अघिल्लो आ.व. सम्मको अवस्था	चालु आ.व. को थप प्रगति	कैफियत
१८	मुहान संरक्षण	वटा	६	१	
१९	पोखरी संरक्षण	वटा	४		
२०	पार्क निर्माण	वटा	४		
२१	पहिरो संरक्षण	वटा	६	३	
२२	शहरी सौन्दर्य निर्माण	वटा	५	१	
२३	५० लाख भन्दा माथिका आयोजना संख्या	वटा	११	६	
२४	५ देखि ५० लाखसम्मका आयोजना संख्या	वटा	२१५	१५३	
२५	५ लाख भन्दा तलका आयोजना संख्या	वटा	३२१	३२	
२६	कुल आयोजना संख्या	वटा	५४७	१९६	
योजना कार्यान्वयन					
२७	उपभोक्ता समितिमार्फत	वटा	४९५	१८३	
२८	निर्माण व्यवसायीमार्फत	वटा	४४	८	
२९	अन्य मार्फत	वटा	८	५	

11

क्रमश... भौतिक प्रगति (पन्ध्रौ आवधिक योजनामा आधारित)

सि.नं	सूचक	ईकाई	अघिल्लो आ.व. सम्मको अवस्था	चालु आ.व. को थप प्रगति	कैफियत
३०	प्रशासकीय भवन	वटा	तेस्रो तला सम्पन्न	सम्पन्न	
३१	वडा कार्यालय भवन	वटा	४	१ निर्माणाधिन	
३२	सभाहल	वटा			
३३	अन्य भवन	वटा	९	३	
३४	विद्यालय भवन	वटा	१५	२	
३५	सामुदायिक भवन	वटा	२१	६	
३६	मन्दिर/गुम्बा/मस्जिद	वटा	७	२	
३७	विश्रामस्थल/ आरोग्य केन्द्र	वटा			
३८	वालमैत्री/ महिला मैत्री / अपाङ्गमैत्री संरचना	वटा	२	१०	
३९	राहत वितरण	घरघुरी	११०००	३२६	
४०	सेवा प्रवाहमा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग Website, Token, Online billing, bolk sms etc.	संख्या	७	१	

12

इच्छाकामना गाउँपालिका आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुसार उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित योजनाको प्रगति विवरण ।						
सि.नं	स्वीकृत कार्यक्रम	वडा	जम्मा स्वीकृत योजना	सम्झौता भएका	भौतिक प्रगति	भुक्तानीको अवस्था
०१	बाल शिक्षा भवन निर्माण, फर्निचर खरिद, पर्यटन तथा संस्कृती प्रवर्द्धन, गोरेटो बाटो, नाला निर्माण, मन्दिर निर्माण लगायतका योजना ।	१	२७	२५	२५ वटा योजनाहरूमध्ये २४ वटा योजनाहरू १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । - २ वटा योजना सम्झौता हुन सकेन ।	
०२	विद्यालय भवन, मन्दिर, बाटो, तारजाली, लगायतका योजना ।	२	२०	१५	- १४ वटा योजना १०० % भौतिक प्रगति - १ वटा ६० % भौतिक प्रगति	भएको
०३	गोरेटो बाटो, नाला, सडक स्तरोन्नती, मन्दिर निर्माण लगायतका योजना ।	३	३७	३४	- ३४ वटा योजनाहरूमध्ये २४ वटा योजनाहरू १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । - ३ वटा योजना सम्झौता हुन सकेन ।	

इच्छाकामना गाउँपालिका आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुसार उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित योजनाको प्रगति विवरण ।						
सि.नं	स्वीकृत कार्यक्रम	वडा	जम्मा स्वीकृत योजना	सम्झौता भएका	भौतिक प्रगति	भुक्तानीको अवस्था
०४	विद्यालय भवन, मन्दिर, बाटो, तारजाली, लगायतका योजना ।	४	३२	३१	- ३१ वटा योजनाहरूमध्ये ३१ वटा योजनाहरू १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । - १ वटा योजना सम्झौता हुन सकेन ।	
०५	गोरेटो बाटो, चर्च, बाटो स्तरोन्नति, सडक, नाला सिङ्ग बाटो निर्माण ।	५	३०	२७	- २७ वटा योजनाहरूमध्ये २६ वटा योजनाहरू १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । - ३ वटा योजना सम्झौता हुन सकेन ।	
०६	सामुदायिक भवन, बाटो निर्माण, विद्यालय निर्माण, तटबन्धन, खानेपानी,	६	२८	२७	- २७ वटा योजनाहरूमध्ये २७ वटा योजनाहरू १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । - १ वटा योजना सम्झौता हुन सकेन ।	

इच्छाकामना गाउँपालिका आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुसार उपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालित योजनाको प्रगति विवरण ।						
सि.नं	स्वीकृत कार्यक्रम	वडा	जम्मा स्वीकृत योजना	सम्झौता भएका	भौतिक प्रगति	भुक्तानीको अवस्था
०७	सामुदायिक भवन, बाटो निर्माण, विद्यालय निर्माण, तटबन्धन, खानेपानी,	७	४१	३७	- ३७ वटा योजनाहरूमध्ये ३७ वटा योजनाहरू १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । - ४ वटा योजना सम्झौता हुन सकेन ।	

इच्छाकामना गाउँपालिका आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुसार ठेक्काद्वारा सञ्चालित योजनाको प्रगति विवरण ।						
सि.नं	स्वीकृत कार्यक्रम	वडा	ठेक्का/उपभोक्ता	सम्झौता	भौतिक प्रगति	भुक्तानीको अवस्था
०१	सामुहिक आवास भवन निर्माण विपन्न परिवार भालुमारा	७	उपभोक्ता	भएको	१०० %	
०२	पामडाँडा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण	५	उपभोक्ता	भएको	८०%	
०३	बालकुमारी मन्दिर संरक्षण	७	कोटेशन		१००%	
०४	आसा खोला, ताल्ती खोला, धप्राङ्ग तिपाङ्ग, बाङ्ग्याङ्ग, समिलदाङ्ग, चर्तुदुम खोला, घर्ती खोला झो.पु.	विभिन्न	ठेक्का/ उपभोक्ता	भएको	१०० %	
५	नमुना बस्ती भालुमारा	७	ठेक्का	भएको	१००%	
६	बासपुर खानेपानी लिफ्टिङ योजना	२	ठेक्का	भएको	९८%	
०७	तल्लो काउले माथिल्लो काउले उपरदाङ्गडी सडक स्तरोन्नती	२	ठेक्का	भएको	९९%	
८	हान्तिवाङ्ग देखी सिराङ्गुरी जाने बाटो ट्रयाक खोल्न	१	उपभोक्ता	भएको	१००%	
९	डाङ्गुङ्गो खानेपानी आयोजना	७	उपभोक्ता	भएको	१००%	

इच्छाकामना गाउँपालिका आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुसार ठेक्काद्वारा सञ्चालित योजनाको प्रगति विवरण ।						
सि.नं	स्वीकृत कार्यक्रम	वडा	ठेक्का/उपभोक्ता	सम्पन्नता	भौतिक प्रगति	भुक्तानीको अवस्था
१०	स्थानीय तहका अस्पताल/ स्वास्थ्य चौकी/ औषधालय भवन निर्माण (नयाँ तथा निम्नतरता)- दाहाखानी बर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण	७	उपभोक्ता	भएको	१००%	
११	मेहनती कृषक समूह डाँडा गाउँ भवन निर्माण	३	उपभोक्ता	भएको	१००%	
१२	याक्राङ्ग चनौते बीचको खोलामा कलभर्ट निर्माण	६	उपभोक्ता	भएको	१०० %	
१३	तरकारी तथा फलफूल चिस्यान केन्द्र	३	ठेक्का		१००%	
१४	चुम्लिङ देखी सिरानगाउँसम्म कालोपत्रे	३	ठेक्का	भएको	६०%	
१५	फिस्लिङ देखी सिरानगाउँसम्म कालोपत्रे	३	ठेक्का	नभएको	४०%	
१६	दाहाखानी युवा क्लव भालुमारे झुल भवन निर्माण	७	उपभोक्ता	भएको	१००%	
१७	६ नं. वडा कार्यालय भवन	६	ठेक्का	भएको	९० %	१ रनिङ विल
१८	दुङ्ग्रे खानेपानी आयोजना	६	ठेक्का	भएको	९०%	नभएको

इच्छाकामना गाउँपालिका आ.व. २०७९।०८० को स्वीकृत वार्षिक बजेट अनुसार ठेक्काद्वारा सञ्चालित योजनाको प्रगति विवरण ।						
सि.नं	स्वीकृत कार्यक्रम	वडा	ठेक्का/उपभोक्ता	सम्पन्नता	भौतिक प्रगति	भुक्तानीको अवस्था
१	५ नं. वडा कार्यालय	५	ठेक्का	भएको	१००%	
२	मायाटार स्वास्थ्य चौकी	२	ठेक्का	भएको	१००%	
३	गरदास कालोपत्रे	७	ठेक्का	भएको	१००%	
४	गाउँपालिका प्रशासकीय भवन	४	ठेक्का	भएको	९० %	२ रनिङ विल
५	इच्छाकामना अस्पताल निर्माण	४	ठेक्का	भएको	२०%	नभएको



वडा नं. ३ अन्तर्गतका केहि योजना झलक



सिर्दी बाटो निर्माण




फिस्लिङ्ग विद्यालय निर्माण

वडा नं. ४ अन्तर्गतका केहि योजना झलक



तटबन्धन



ढलान बाटो निर्माण

वडा नं. ५ अन्तर्गतका केहि योजना झलक



इच्छाकामना मन्दिर प्राङ्गणमा ढुङ्गाको काम



वडा कार्यालय

केहि योजना झलक




याक्राङ् चनौटे बीचमा कल्भर्ट निर्माण



इच्छाकामना मन्दिर निर्माण

केहि योजना झलक



छरछरेमा कज वे निर्माण



सर्वशान्ति मा.वि. होस्टल ढलाई

केहि योजना झलक



अहिले



उपरदाङ्ग गढीको ढोका र पूल निर्माण



मुख्य उपलब्धिहरु

- इच्छाकामना अस्पताल निर्माणको लागि सम्झौता पश्चात निर्माण कार्य सुरुवात भएको ।
- गुणस्तर चेक जाँचको लागि स्किमिट हेम्पर, Total Station को खरिद गरिएको ।
- खाद्य अधिकार तथा खाद्य प्रणाली रणनीतिक योजना तर्जुमाको चरणमा रहको
- प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
- कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको
- विनियोजन बजेट तथा कार्यक्रमको सरोकारवाला वर्गसँग अभिमुखीकरण र सचेतीकरण कार्यान्वयन पूर्व गर्ने व्यवस्था मिलाइएको
- इच्छाकामना मन्दिरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको
- पुरातात्विक महत्वको उपरदाङ्ग गढीको जिर्णोद्धार कार्य गरिएको
- विभिन्न विषयगत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको
- विपन्न नागरिकहरूका लागि निःशुल्क मिटर बक्स वितरण गरिएको
- लामो समयदेखि रोकिएको विद्युतीकरण कार्य अगाडी बढाउन महत्वपूर्ण सहजीकरण गरिएको
- प्राय योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गरिएको
- एक विद्यालय एक करेसाबारीको अभियान सञ्चालन गरिएको
- निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य अगाडी बढाइएको

कार्यक्रम गर्दा आइपरेको समस्या र चुनौती

- अन्तर सरकार समन्वयलाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्न नसकिनु
- सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट टुक्रे योजना राख्ने पद्धति रहेको
- साधन, स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु ।
- समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको रकम समयमै प्राप्त हुन नसक्नु
- निर्माण सामग्रीको अभाव ।
- विकास मोडेल/पद्धति वस्तुपरक र सहभागितामूलक हुन नसक्नु
- विनियोजन बजेट बीचमा नै कटौती हुनु
- सशर्त अनुदान हस्तान्तरण प्रणाली अव्यवहारिक रहनु

सुधारका लागि सुझाव र कार्यालयको भावी कार्ययोजना

- आवधिक योजना, Medium Term Expenditure Framework र पालिकास्तरीय योजना बैङ्क निर्माण गर्ने
- पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा आधारित योजना छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने
- क्षतिपूर्तिसहितको सार्वजनिक सेवा वडापत्र लागु गर्ने
- जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच कार्य सम्पादन करारमा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली अबलम्बन गर्ने
- क्षेत्रगत र विषयगत रणनीतिक योजनाहरु तर्जुमा गर्ने
- कृषि एवम् पर्यटन क्षेत्रको विकास प्रवर्द्धनमा जोड दिने
- अन्तर निकायगत एवम् अन्तर सरकार समन्वयमा थप जोड दिने
- नयाँ विकास मोडेल/पद्धतिको अबलम्बन गर्ने

सामाजिक सुरक्षा भत्ता

विवरण	संख्या	लगत कट्टी	वितरित रकम (रु. हजारमा)	कैफियत
अन्य जेष्ठ नागरीक	६०१०	१४१	७,१०,२६.४१९	
दलित जेष्ठ नागरीक	२४१	४	१९,१२.५४०	
जेष्ठ एकल महिला	६४०	१०	५१,४७.१००	
विधुवा	११५४	१७	९१,०२.६९५	
पूर्ण अपाङ्ग रातो	१७७	१	२०,९८.७४०	
अति अशक्त अपाङ्ग नीलो	४२१	२	२६,६८.५१२	
दलित बालबालिका	३९४	३२	६०८.३२०	
जम्मा	९०३७	२०७	९,२५,६४.३३४	

पञ्जीकरण अभिलेख

विवरण	दर्ता संख्या
जन्म दर्ता	११९९
विवाह दर्ता	२५२
बसाई सराई दर्ता	११५
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	२८
मृत्यु दर्ता	१८०
कुल घटना दर्ता	१७७४

उजुरी/गुनासो

विवरण	जम्मा संख्या	फर्स्यौट संख्या	बाँकी
अ.दु.अ.आ.का उजुरीहरु	४	४	
हेलो सरकारको उजुरीहरु	४	३	
सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु	-	-	
अन्य गुनासो/ उजुरीहरु	-	-	
कुल जम्मा	८	७	

उजुरी फर्स्यौट प्रतिशत: ८७.५ प्रतिशत


न्यायिक समिति

विवरण	जम्मा संख्या	फर्स्यौट संख्या	बौकी
अस्थायी इजलासको व्यवस्था भएको			
प्राप्त उजुरी संख्या	२२	१६	०६
मेलमिलापबाट समाधान भएको संख्या	११		
न्यायिक समितिबाट मेलमिलाप गराइएका संख्याहरू	९		
न्यायिक समितिबाट भएका फैसला संख्या	२		


उजुरी फर्स्यौट प्रतिशत: करिब ८४ %

गत आ.व.को Local Government Institutional Capacity Self Assessment


स्व-मूल्याङ्कन विषयक्षेत्रहरू



गत आ.व.को Local Government Institutional Capacity Self Assessment



गत आ.व.को Local Government Institutional Capacity Self Assessment



जिज्ञासा ?

धैर्यताको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद !!!

